

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Звітний період: з	01.01.2019	до	31.12.2019
прогнозний період: з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми за IV квартала 2019 року							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	49 176,17	49 176,17	26 201,37	26 201,37	53,28%	22 974,80
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	11 703,92	11 703,92	4 064,86	4 064,86	34,73%	7 639,06
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	958,56	958,56	949,75	949,75	99,08%	8,81
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 700,00	1 700,00	1 669,36	1 669,36	98,20%	30,64
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 265,71	1 265,71	627,71	627,71	49,59%	637,99
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 367,50	1 367,50	1 039,88	1 039,88	76,04%	327,63
7	Інше	1 431,15	1 431,15	1 178,00	1 178,00	82,31%	253,15
	Разом	67 603,00	67 603,00	35 730,93	35 730,93	52,85%	31 872,08

Голова правління

Олег Самчук



"22" 01 2020 р.

